

बिहार सरकार  
बिहार विकास मिशन

S.O. (45)

22/11

दिनांक-30.11.2017 को अध्यक्ष, उपमिशन-सह-विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार विकास मिशन अंतर्गत आधारभूत संरचना उपमिशन के बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची अनुलग्नक-1 पर द्रष्टव्य है।

बैठक में सर्वप्रथम आधारभूत संरचना उप मिशन के द्वारा अनुश्रवित एवं संबंधित विभागों द्वारा क्रियान्वित निश्चय एवं सुशासन के कार्यक्रमों की प्रगति एवं संबंधित विचारणीय बिन्दुओं का प्रस्तुतीकरण Power Point के माध्यम से किया गया। बैठक में प्रतिवेदित स्थिति एवं तद् आलोक में दिये गये निदेश की स्थिति इस प्रकार है :-

ग्रामीण कार्य विभाग

ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के अन्तर्गत कुल 4643 बसावटों में 3977.30 किमी० सड़क बनाकर सम्पर्कता प्रदान किया जाना है। विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017-18 के अंतर्गत 153 बसावटों (1000 किमी०) को सम्पर्कता प्रदान किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 1801 योजनाओं (1559 किमी०) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। कुल 1576 योजनाओं (1350 किमी०) में निविदा प्रकाशित की गयी है तथा 631 योजनाओं (508 किमी०) में कार्यादेश निर्गत है। जिसमें 378 योजनाओं (298 किमी०) में कार्य प्रारंभ तथा 11 योजनाओं (9.89 किमी०) में कार्य पूर्ण हुआ है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के तहत वर्ष 2017-18 में सम्पर्कता प्रदान करने हेतु निर्धारित माहवार लक्ष्य के अनुसार पूर्ण योजनाओं की प्रगति धीमी है। लक्ष्य की तुलना में लगभग 33% योजनाओं में ही कार्य प्रारंभ होने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस संबंध में विभाग द्वारा बताया गया कि बालू और मिट्टी की कमी के चलते कार्य धीमा है। मार्च, 2018 तक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा।

PMGSY के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लक्ष्य (3800 बसावटों में 7000 किमी० पथ का निर्माण) के विरुद्ध अबतक 1427 बसावटों में 1785.68 किमी० सड़क बनाकर सम्पर्कता प्रदान किया गया।

MMGSY के अंतर्गत 2017-18 के लक्ष्य (3400 बसावटों में 4000 किमी० पथ का निर्माण) के विरुद्ध अबतक 572 बसावटों में 849.82 किमी० सड़क बनाकर सम्पर्कता प्रदान किया गया है। इस योजना में लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 17% बसावटों को ही सम्पर्कता प्रदान की गयी है। इस योजना में राशि कम उपलब्ध रहने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पहुँच पथ विहीन अब तक चिन्हित 27 पुलों में किसी भी पुल के पहुँच पथ का निर्माण भू-अर्जन पूर्ण नहीं होने के कारण प्रारंभ नहीं हुआ है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कुल 25 पुल चिन्हित है जो पहुँच पथ विहीन है और इनमें निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत 310 चिन्हित पुलों में सम्प्रति 299 पुल ऐसे हैं, जिनकी संपर्कता पक्की सड़क से नहीं है। विभाग द्वारा बताया गया कि पुलों के साथ पहुँच पथ बनाने का निदेश दिया गया है और इसी अनुरूप कार्य किया जा रहा है।

पथ निर्माण विभाग

विजन 2020 के अनुसार 58.40 कि०मी० पथ का उन्नयन/चौड़ीकरण का कार्य के अंतर्गत 6 पथों का उन्नयन/चौड़ीकरण की योजना एवं 6 अंडरपास का निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 3 पथ (17.10

3549  
26-12-17

