

दिनांक 01.11.2018 को उप-मिशन निदेशक, लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार उप-मिशन की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- बैठक में निम्नांकित पदाधिकारी सम्मिलित हुए -

नोडल पदाधिकारी, पर्यटन विभाग / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग / बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड / निदेशक, संग्रहालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग / सहायक अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड |

कला संस्कृति एवं युवा विभाग

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय

- फिल्म सिटी के निर्माण के समीक्षा में पाया गया कि Bid Document का अनुमोदन तथा Investor's Meet हेतु तिथि निर्धारण अक्टूबर, 2017 से लंबित है |
- बिहार राज्य फिल्म विकास प्रोत्साहन नीति का संशोधित नीति प्रारूप पर निर्णय फरवरी, 2018 से लंबित है |
- प्रेक्षागृह -सह- आर्ट गैलरी के निर्माण हेतु गया तथा भागलपुर में भूमि चयन लंबित |
- गाँधी स्मृति नगर भवन के निर्माण हेतु मुजफ्फरपुर में भूमि चयन शेष है |
- मिथिला चित्रकला संस्थान के निर्माण हेतु सर्टिफिकेट कोर्स तथा डिग्री कोर्स के संचालन हेतु समय सारणी का निर्धारण किया जाना है |
- भारतीय नृत्य कला मंदिर से सम्बंधित निविदा का निस्तारण कर शीघ्र कार्यारम्भ किया जाना है |
- पटना संग्रहालय के विस्तारीकरण एवं पुनर्संयोजन हेतु परामर्शी का चयन कर कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है | DPR तैयार किया जाना है |
- तारडीह, बोधगया / जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय, पटना / कैमूर शैलाश्रय में थीम पार्क निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा रद्द कर दी गयी है | पुनर्निविदा की जानी है |

संग्रहालय निदेशालय

- बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय -सह- स्मृति स्तूप, वैशाली के पहुँच पथ हेतु भू-अर्जन एक वर्ष से लंबित है |
- लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन -सह- पुस्तकालय, सारण के पुस्तकालय का संयोजन कार्य पूर्ण किये जाने हेतु समय-सारणी निर्धारण की आवश्यकता है |
- बिहारशरीफ संग्रहालय हेतु चिन्हित भूमि (बिहारशरीफ बस स्टैंड) के हस्तांतरण पर परिवहन विभाग की सहमती प्राप्त की जानी है |
- संग्रहालय भवनों के जीर्णोद्धार हेतु लक्षित 9 संग्रहालयों में से 2 में भवन का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है | 2 निर्माणाधीन तथा शेष 2 निविदा / प्राक्कलन निर्माण की स्थिति में है | शेष 2 (भागलपुर तथा नारद संग्रहालय) के लिए प्राक्कलन तैयार किया जाना है | चेचर संग्रहालय, वैशाली के लिए पहुँच पथ हेतु भूमि अधिग्रहण लंबित है | नारद संग्रहालय, नवादा का पुनर्निर्माण एवं भवन विस्तार हेतु DPR निर्माण दिनांक 19.03.2018 से लंबित है |

