

बिहार सरकार
बिहार विकास मिशन

दिनांक- 11.11.2019 को अध्यक्ष, उप मिशन-सह विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार विकास मिशन अंतर्गत पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति:- बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची (अनुलग्नक-1)।

अध्यक्ष, उपमिशन, बिहार विकास मिशन -सह- विकास आयुक्त, बिहार द्वारा पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन की प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निश्चय एवं सुशासन के बिन्दुओं की समीक्षा की गयी, जिसकी विवरणी निम्नवत है-

हर घर नल का जल निश्चय :

- I. सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा निश्चय योजना की प्रगति के सम्बन्ध में निम्न सूचना दी गयी -
 - लक्षित कुल 58,612 वार्डों में से शेष 4557 में दिसंबर माह के अंत तक कार्य प्रारंभ कराकर अप्रैल, 2020 तक निश्चय के लक्ष्य की प्राप्ति यथा सभी लक्षित वार्डों में नल-जल योजना का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
 - योजना के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निधि प्राप्त हो चुकी है जिसे PFMS के माध्यम से सभी सम्बंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
 - साथ ही वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति स्तर पर अंतरित राशि के 45 दिन से अधिक लंबित रहने एवं वार्ड सदस्य द्वारा योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ नहीं किये जाने की स्थिति में उप मुखिया से सम्बंधित वार्ड में कार्य कराने की योजना विभागीय स्तर पर विचाराधीन है, जिसे शीघ्र प्रचालित किया जायेगा।
- II. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निश्चय योजना की प्रगति के सम्बन्ध में निम्न सूचना दी गयी -
 - लक्षित कुल 56,079 वार्डों में जलापूर्ति योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर अब तक 51,553 में कार्यदिश निर्गत, 32,253 वार्ड में कार्य प्रारंभ एवं 5,395 में कार्य पूर्ण हो चुका है।
 - शेष 23,826 वार्डों में यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कराने का आश्वासन देते हुए सभी 50,684 वार्डों में निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कराये जाने की चुनौती का उल्लेख किया।

अध्यक्ष, उपमिशन, बिहार विकास मिशन -सह- विकास आयुक्त, बिहार द्वारा निश्चय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति मार्च, 2020 तक किये जाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया।
- III. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निश्चय योजना की प्रगति के सम्बन्ध में निम्न सूचना दी गयी -
 - लक्षित कुल 3,340 वार्डों के विरुद्ध 2,714 में कार्य प्रारंभ एवं 846 में कार्य पूर्ण हो चुका है।
 - शेष 626 वार्डों में यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ करा कर मार्च, 2020 तक सभी लक्षित वार्डों में जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन पूर्ण करा लिया जायेगा।

